Protokoll over utløsning av nødfrakobling - Eksempel

-Månedlig test av nødfrakoblingsutløsning fra togleder
-3 årig test av nødfrakoblingsutløsning fra alle trykk-knapper og fra alle skjermbildeutløsninger fra togleder
-Tilsiktet utkoblinger og utilsiktet utkoblinger

Nødfrakoblingssløyfe: Eidsvoll-Tangen

Av hvem og fra hvor er nødfrakobling utløst	Beskrivelse/detaljering av område som skal løses ut	Korrekt utløsning	Tid	Signatur av testansvarlig	Test/ tilsiktet utkobl./ utilsiktet utkobl.	Kommentarer
Togleder Hamar; BildeX; NFK Minnesund	-Eidsvoll-Tangen(ikke inkl. Eidsvoll st.) -Lillestrøm-Eidsvoll(alle spor - ikke inkl. Lillestrøm st.)	Ja Nei	14.10.00 kl.21.03	GK	Månedstest oktober	 Lillestrøm st. falt også
Kabelbrudd Espa	-Eidsvoll-Tangen(ikke inkl. Eidsvoll st.)	Ja	24.12.00 kl.23.34	Sv	Utilsiktet utløsning	Arbeid på kabel Espa st. Egen rapport utarbeidet
Togleder Hamar; BildeY; NFK Espa	-Eidsvoll-Tangen(ikke inkl. Eidsvoll st.) -Lillestrøm-Eidsvoll(alle spor - ikke inkl. Lillestrøm st.)	Ja Ja	18.11.00 kl.22.03	Sv	Månedstest november	
Togleder Hamar; BildeX; NFK Minnesund	-Eidsvoll-Tangen(ikke inkl. Eidsvoll st.) -Lillestrøm-Eidsvoll(alle spor - ikke inkl. Lillestrøm st.)	Ja Ja	25.11.00 kl.21.03	Sv	Tilsiktet utløsning	Tog kjørte på rødt lys Egen rapport utarbeidet
Togleder Hamar; BildeX; NFK Minnesund	-Eidsvoll-Tangen(ikke inkl. Eidsvill st.) -Lillestrøm-Eidsvoll(alle spor - ikke inkl. Lillestrøm st.)	Ja Ja	16.12.00 kl.21.03	GK	3-årlig test	
Togleder Hamar; BildeY; NFK Espa	-Eidsvoll-Tangen(ikke inkl. Eidsvoll st.) -Lillestrøm-Eidsvoll(alle spor - ikke inkl. Lillestrøm st.)	Ja Ja	16.12.00 kl.22.03	GK	3-årlig test	
: :	: :	: :		GK	3-årlig test	
Trykknapp Tangen omf.st	-Eidsvoll-Tangen(ikke inkl. Eidsvill st.)	Ja	16.12.00 kl.23.34	GK	3-årlig test	