Sjekkliste for funksjonskontroll av relesats til NSB-78

Type:	**Relesats linjeblokk BEA**
EB Nr.:	**BCHR-16133**
S.nr:	

Denne sjekklisten bruke for funksjonskontroll av relesatser som byttes inn i anlegg i skarp drift i forbindelse med feilretting.

Det forutsettes at det ikke er foretatt forriglingsendringer i satsene, kun reparasjon, f.eks. bytting av enkeltstående komponenter

Mrk.
Stålkjernereleer i satsen.
Disse bringes i normalstilling.

Sjekk nr	Beskrivelse	Dato/Sign	Kommentar
1	Satsen skal være plombert		
2	Noter revisjonsnummer		
3	Satsen skal ha unikt serienummer		
4	Det skal foreligge sjekkliste fra BS på hva som er utført i satsen og denne dokumentasjonen oppbevares i relerommet sammen med komponentkortet		
5	Det tas visuell kontroll av satsen		
6	Ved testing av satsene observeres samtidig indikeringer på stillerapparatet/togleder		
7	Det benyttes skjematisk plan og forriglingsplan for den aktuelle stasjonen for å sjekke funksjonalitet.		
8	Kontroller at følgende releer arbeider normalt: - KR(8 og 9)		
	-Hj.o(84)		
	- Ank.(82)		
	- H.Ank.(83)		
	Ta innstilling og utløsning av linjeblokken til/fra stasjonen i begge retninger. Ta utløsning ved Ktp.(48) Observer samtidig normal operasjon av releene:		
	- BFr.(4, 5 og 6)		
	- BSp(1, 2 og 3)		
	- GSp(7)		
	- Bka(41)		
	- 2Bka(42)		
	- Bkc(43)		
	- 2Bkc(44)		
	- Mc(47)		
	- An(45)		
	- Bu(49)		
9	Tilleggstester kan utføres etter testerens ønske		