Sjekkliste for funksjonskontroll av relesats til NSB-78

Type:	**Relesats Gjennomgangsdrift, BOA**
EB Nr.:	**BCHR-14127**
S.nr:	

Denne sjekklisten bruke for funksjonskontroll av relesatser som byttes inn i anlegg i skarp drift i forbindelse med feilretting.

Det forutsettes at det ikke er foretatt forriglingsendringer i satsene, kun reparasjon, f.eks. bytting av enkeltstående komponenter

Mrk.
Stålkjernereleer i satsen.
Disse bringes i normalstilling.

Sjekk nr	Beskrivelse	Dato/Sign	Kommentar
1	Satsen skal være plombert		
2	Noter revisjonsnummer		
3	Satsen skal ha unikt serienummer		
4	Det skal foreligge sjekkliste fra BS på hva som er utført i satsen og denne dokumentasjonen oppbevares i relerommet sammen med komponentkortet		
5	Det tas visuell kontroll av satsen		
6	Ved testing av satsene observeres samtidig indikeringer på stillerapparatet/togleder		
7	Det benyttes skjematisk plan og forriglingsplan for den aktuelle stasjonen for å sjekke funksjonalitet.		
8	Sett området satsen dekker på Aut/Gj. (stasjon styrt). Sjekk releene: - Aut(1,2,3)		
	-H. Aut(4,5)		
	-Sp. Aut(6,7)		
	– A.Gj(8)		
	– Gj(9)		
9	Kontroller at følgende rele arbeider normalt: Sigma O(10)		
10	Kontroller at følgende releer arbeider normalt ved blokkinnstilling: - 2BspM(11)		
	- 2BSpL(41)		
11	Test at tidsrele for TOA (T3) fungerer		
12	Tilleggstester kan utføres etter testerens ønske		