Sjekkliste for funksjonskontroll av relesats til NSB-78

Type:	**Relesats AUT**
EB Nr.:	**BCHR-15135**
S.nr:	

Denne sjekklisten bruke for funksjonskontroll av relesatser som byttes inn i anlegg i skarp drift i forbindelse med feilretting.

Det forutsettes at det ikke er foretatt forriglingsendringer i satsene, kun reparasjon, f.eks. bytting av enkeltstående komponenter

Mrk.
Stålkjernereleer i satsen.
Disse bringes i normalstilling.

Sjekk nr	Beskrivelse	Dato/Sign	Kommentar
1	Satsen skal være plombert		
2	Noter revisjonsnummer		
3	Satsen skal ha unikt serienummer		
4	Det skal foreligge sjekkliste fra BS på hva som er utført i satsen og denne dokumentasjonen oppbevares i relerommet sammen med komponentkortet		
5	Det tas visuell kontroll av satsen		
6	Ved testing av satsene observeres samtidig indikeringer på stillerapparatet/togleder		
7	Det benyttes skjematisk plan og forriglingsplan for den aktuelle stasjonen for å sjekke funksjonalitet.		
8	Kontroller at følgende releer arbeider normalt: - St.betj.(1)		
	-2St.betj.(2)		
	-2St.betj.(3)		
	-2St.betj.(4)		
	-Tomtelys/V.oppv.(5)		
	- Sv.K/2 Jordfeil(8)		
	- Sign.Stp.(9)		
	- Str.br.r.(10)		
9	Kontroller at stasjonen kan kjøres på Automatikk. Still ut fra nabostasjonene(begge veier). Løs ut med kTp. Observer releene:		
	- KR.Aut.(43)		
	-2 KR.Aut.(44)		
	- U.Aut(45)		
	- St A/L(47)		
	- St B/M(48)		
	Sjekk at GSp. og TSp. Releene kommer i normalstilling igjen		
10	Tilleggstester kan utføres etter testerens ønske		