Sjekkliste for funksjonskontroll av relesats til NSB-78

Type:	**Relesats BLOKKPOST**
EB Nr.:	**BCHR-15134**
S.nr:	

Denne sjekklisten bruke for funksjonskontroll av relesatser som byttes inn i anlegg i skarp drift i forbindelse med feilretting.

Det forutsettes at det ikke er foretatt forriglingsendringer i satsene, kun reparasjon, f.eks. bytting av enkeltstående komponenter

Mrk.
Stålkjernereleer i satsen.
Disse bringes i normalstilling.

Sjekk nr	Beskrivelse	Dato/Sign	Kommentar
1	Satsen skal være plombert		
2	Noter revisjonsnummer		
3	Satsen skal ha unikt serienummer		
4	Det skal foreligge sjekkliste fra BS på hva som er utført i satsen og denne dokumentasjonen oppbevares i relerommet sammen med komponentkortet		
5	Det tas visuell kontroll av satsen		
6	Ved testing av satsene observeres samtidig indikeringer på stillerapparatet/togleder		
7	Det benyttes skjematisk plan og forriglingsplan for den aktuelle stasjonen for å sjekke funksjonalitet.		
8	Innstill og utløs linjeblokken i begge retninger. Observer samtidig Normal operasjon av releene:		
	- BFr.A (1)		
	- 2BFr.A (2)		
	- Bka.A (3)		
	- 2Bka.A (4)		
	- Bkc.A (5)		
	- BFr.B (41)		
	- 2BFr.B (42)		
	- Bka.B (43)		
	- 2Bka.B (44)		
	- GSp (48)		
	- 2GSp (49)		
9	Tilleggstester kan utføres etter testerens ønske		