Sjekkliste for funksjonskontroll av relesats til NSB-84

Type:	**AUT sats**
EB Nr.:	**1911-BCHR-15143**
S.nr:	

Denne sjekklisten bruke for funksjonskontroll av relesatser som byttes inn i anlegg i skarp drift i forbindelse med feilretting.

Det forutsettes at det ikke er foretatt forriglingsendringer i satsene, kun reparasjon, f.eks. bytting av enkeltstående komponenter

Mrk.
Stålkjernereleer i satsen.
Disse bringes i normalstilling.

Sjekk nr	Beskrivelse	Dato/Sign	Kommentar
1	Bakplaten til satsen skal være plombert		
2	Satsen skal ha unikt serienummer		
3	Det skal foreligge sjekkliste fra BS på hva som er utført i satsen og denne dokumentasjonen oppbevares i relerommet sammen med komponentkortet		
4	Det tas visuell kontroll av satsen		
5	Ved testing av satsene observeres samtidig indikeringer på stillerapparatet/togleder		
6	Det benyttes skjematisk plan og forriglingsplan for den aktuelle stasjonen for å sjekke funksjonalitet.		
7	Kontroller at følgende releer arbeider normalt: - St.betj.(1)		
	-2St.betj.(2)		
	-Tomtelys/V.oppv.(3)		
	- Sv.K/2 Jordfeil(4)		
	- Sign.Stp.(5)		
	- Str.br.r.(6)		
	- Lok(41)		
	- 2Lok(42)		
8	Kontroller at stasjonen kan kjøres på Automatikk. Still ut fra nabostasjonene(begge veier). Løs ut med kTp. Observer releene:		
	- KR.Aut.		
	- U.Aut		
	- St A/L		
	- St B/M		
	Sjekk at GSp. og TSp. Releene kommer i normalstilling igjen		
9	Tilleggstester kan utføres etter testerens ønske		