# Sjekkliste for funksjonskontroll av relesats til NSB-84

| | |
|---|---|
| **Type:** | **Relesats blokk BE3** |
| **EB Nr.:** | **1911-BCHR-16109** |
| **S.nr:** | |

**Denne sjekklisten bruke for funksjonskontroll av relesatser som byttes inn i anlegg i skarp drift i forbindelse med feilretting.**

**Det forutsettes at det ikke er foretatt forriglingsendringer i satsene, kun reparasjon, f.eks. bytting av enkeltstående komponenter**

Mrk.
Stålkjernereleer i satsen.
Disse bringes i normalstilling.

| Sjekk nr | Beskrivelse | Dato/Sign | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 1 | Bakplaten til satsen skal være plombert | | |
| 2 | Satsen skal ha unikt serienummer | | |
| 3 | Det skal foreligge sjekkliste fra BS på hva som er utført i satsen og denne dokumentasjonen oppbevares i relerommet sammen med komponentkortet | | |
| 4 | Det tas visuell kontroll av satsen | | |
| 5 | Ved testing av satsene observeres samtidig indikeringer på stillerapparatet/togleder | | |
| 6 | Det benyttes skjematisk plan og forriglingsplan for den aktuelle stasjonen for å sjekke funksjonalitet. | | |
| 7 | Kontroller at følgende releer arbeider normalt:<br>- KR(10 og 11) | | |
| | -Hj.o(50) | | |
| | -4Sf.(70) | | |
| | - 2Sf.(81) | | |
| | - Ank.(84) | | |
| | - H.Ank.(104) | | |
| 8 | Ta innstilling og utløsning av linjeblokken til/fra stasjonen i begge retninger. Ta utløsning ved Ktp.(51)<br>Observer samtidig normal operasjon av releene: | | |
| | - BFr. | | |
| | - BSp | | |
| | - GSp | | |
| | - Bka | | |
| | - Bkb | | |
| | - Mc | | |
| | - An | | |
| | - Bu | | |
| 9 | Tilleggstester kan utføres etter testerens ønske | | |