Sjekkliste for funksjonskontroll av relesats til NSB-84

Type:	**Relesats blokk Bl.P3.2**
EB Nr.:	**1911-BCHR-14136**
S.nr:	

Denne sjekklisten bruke for funksjonskontroll av relesatser som byttes inn i anlegg i skarp drift i forbindelse med feilretting.

Det forutsettes at det ikke er foretatt forriglingsendringer i satsene, kun reparasjon, f.eks. bytting av enkeltstående komponenter

Sjekk nr	Beskrivelse	Dato/Sign	Kommentar
1	Bakplaten til satsen skal være plombert		
2	Satsen skal ha unikt serienummer		
3	Det skal foreligge sjekkliste fra BS på hva som er utført i satsen og denne dokumentasjonen oppbevares i relerommet sammen med komponentkortet		
4	Det tas visuell kontroll av satsen		
5	Ved testing av satsene observeres samtidig indikeringer på stillerapparatet/togleder		
6	Det benyttes skjematisk plan og forriglingsplan for den aktuelle stasjonen for å sjekke funksjonalitet.		
7	Innstill og løs ut linjeblokken i begge retninger		
8	Kontroller at følgende releer arbeider normalt: - KRA(5)		
	-KRB(6)		
	- KR.GL.A(7)		
	- KR.GL.B(8)		
	- SF.A(9)		
	- SF.B(10)		
	- Hj.A(41)		
	- Hj.B(42)		
9	Tilleggstester kan utføres etter testerens ønske		