Sjekkliste for funksjonskontroll av relesats til NSB-84

Type:	**Relesats blokk Bl.P1**
EB Nr.:	**1911-BCHR-15142**
S.nr:	

Denne sjekklisten bruke for funksjonskontroll av relesatser som byttes inn i anlegg i skarp drift i forbindelse med feilretting.

Det forutsettes at det ikke er foretatt forriglingsendringer i satsene, kun reparasjon, f.eks. bytting av enkeltstående komponenter

Mrk.
Stålkjernereleer i satsen.
Disse bringes i normalstilling.

Sjekk nr	Beskrivelse	Dato/Sign	Kommentar
1	Bakplaten til satsen skal være plombert		
2	Satsen skal ha unikt serienummer		
3	Det skal foreligge sjekkliste fra BS på hva som er utført i satsen og denne dokumentasjonen oppbevares i relerommet sammen med komponentkortet		
4	Det tas visuell kontroll av satsen		
5	Ved testing av satsene observeres samtidig indikeringer på stillerapparatet/togleder		
6	Det benyttes skjematisk plan og forriglingsplan for den aktuelle stasjonen for å sjekke funksjonalitet.		
7	Innstill og utløs linjeblokken i begge retninger. Observer samtidig Normal operasjon av releene:		
	- BFr		
	- Bka		
	- Bkb		
	- Bkc		
	- GSp		
8	Tilleggstester kan utføres etter testerens ønske		