Sjekkliste for funksjonskontroll av relesats til NSB-84

Type:	**Gj. Sats**
EB Nr.:	**1911-BCHR-14137**
S.nr:	

Denne sjekklisten bruke for funksjonskontroll av relesatser som byttes inn i anlegg i skarp drift i forbindelse med feilretting.

Det forutsettes at det ikke er foretatt forriglingsendringer i satsene, kun reparasjon, f.eks. bytting av enkeltstående komponenter

Mrk.
Stålkjernereleer i satsen.
Disse bringes i normalstilling.

Sjekk nr	Beskrivelse	Dato/Sign	Kommentar
1	Bakplaten til satsen skal være plombert		
2	Satsen skal ha unikt serienummer		
3	Det skal foreligge sjekkliste fra BS på hva som er utført i satsen og denne dokumentasjonen oppbevares i relerommet sammen med komponentkortet		
4	Det tas visuell kontroll av satsen		
5	Ved testing av satsene observeres samtidig indikeringer på stillerapparatet/togleder		
6	Det benyttes skjematisk plan og forriglingsplan for den aktuelle stasjonen for å sjekke funksjonalitet.		
7	Sett området satsen dekker på Aut/Gj. (stasjon styrt). Sjekk releene: - Aut(1,2,3)		
	-H. Aut(4,5)		
	-Sp. Aut(6,7)		
	– Gj(8)		
8	Kontroller at følgende rele arbeider normalt: Sigma O(10)		
9	Kontroller at følgende releer arbeider normalt ved blokkinnstilling: - 2BspM(11)		
	- 2BSpL(41)		
10	Test at tidsrele for TOA (T3) fungerer		
11	Tilleggstester kan utføres etter testerens ønske		