Sjekkliste for funksjonskontroll av relesats til NSB-84

Type:	**Signalsats**
EB Nr.:	**1911-BCHR-16113**
S.nr:	

Denne sjekklisten bruke for funksjonskontroll av relesatser som byttes inn i anlegg i skarp drift i forbindelse med feilretting.

Det forutsettes at det ikke er foretatt forriglingsendringer i satsene, kun reparasjon, f.eks. bytting av enkeltstående komponenter

Mrk.
Stålkjernereleer i satsen.
Disse bringes i normalstilling.

Sjekk nr	Beskrivelse	Dato/Sign	Kommentar
1	Bakplaten til satsen skal være plombert		
2	Satsen skal ha unikt serienummer		
3	Det skal foreligge sjekkliste fra BS på hva som er utført i satsen og denne dokumentasjonen oppbevares i relerommet sammen med komponentkortet		
4	Det tas visuell kontroll av satsen		
5	Ved testing av satsene observeres samtidig indikeringer på stillerapparatet/togleder		
6	Det benyttes skjematisk plan og forriglingsplan for den aktuelle stasjonen for å sjekke funksjonalitet.		
7	Kontroller at følgende releer arbeider normalt: - SRZ(kun på Kolbotn og Vestby)		
	-Csp.Bl.(49)		
	-Hj.sf(50)		
	– 2sf.(81)		
	– 2sf.(82)		
	– 3sf.(83)		
8	Kontroller releenes stilling mot signalbildet på stillerapparatet og at riktig rele styres av riktig lampe ute. Dette utføres ved å ta ut/inn pæren i de aktuelle signalene satsen overvåker.		
9	Foreta en visuell kontroll av signalbildene i forsignal (plassert på foregående blokkpost) for innkjør hovedsignal. Her behøver en ikke ta ut pærene(fordi kontrollrele/kontrolltrafo sitter på blokkposten), men bare kontrollere visuelt at signalbildet er korrekt i hht hva innkjør hovedsignalet viser.		
10	Tilleggstester kan utføres etter testerens ønske		