Sjekkliste for funksjonskontroll av relesats til NSB-84

Type:	**Togveissats**
EB Nr.:	**1911-BCHR-17104**
S.nr:	

Denne sjekklisten bruke for funksjonskontroll av relesatser som byttes inn i anlegg i skarp drift i forbindelse med feilretting.

Det forutsettes at det ikke er foretatt forriglingsendringer i satsene, kun reparasjon, f.eks. bytting av enkeltstående komponenter

Sjekk nr	Beskrivelse	Dato/Sign	Kommentar
1	Bakplaten til satsen skal være plombert		
2	Satsen skal ha unikt serienummer		
3	Det skal foreligge sjekkliste fra BS på hva som er utført i satsen og denne dokumentasjonen oppbevares i relerommet sammen med komponentkortet		
4	Det tas visuell kontroll av satsen		
5	Ved testing av satsene observeres samtidig indikeringer på stillerapparatet/togleder		
6	Det benyttes skjematisk plan og forriglingsplan for den aktuelle stasjonen for å sjekke funksjonalitet. Still togveier/ta utløsninger av aktuelle togveier for relesatsen, både ved tidsutløsning og ved «kjøring» av tog (operere sporfeltreleer) Ved sikring av togveier observeres TK,SR og TSP releene.(normalt tiltrekk og frafall) for den aktuelle togveien		
7	Kontroller at følgende releer arbeider normalt: - Utløserrele(82)		
	-Rtp(83)		
	-Ai(84)		
	– Hjr.Tsp(88)		
8	Vekselkontrollreleene kontrolleres med hensyn til indikering og sporvekselposisjon ute.		
9	Tilleggstester kan utføres etter testerens ønske		