Fra: Aas Arne
Til: Olsborg Jørn; Brennecke Sigurd Wiggen
Kopi: Sletten Fredrik Kjerringvåg; Aas Ole Andreas; Pettersen Aadne Ingvald Austigard
Emne: SV: OPGW TRV vedlikehold - til Pål
Dato: mandag 23. januar 2023 10:39:00

INTERN

Hei Jørn og takk for innspill !

Er kabelen forbundet med masta under arbeid og du ikke «tar denne med deg» ut fra KL-anlegget så ser jeg ikke behov for en separat utjevningsforbindelse under arbeid.

I forhold til kravets utforming så ser jeg da at endringsforslaget muligens blir litt lite generelt.

Hensikten fra forslagsstiller (sigurd.wiggen.brennecke) er vel å understreke vurderingskravet mhp «sikkerhetstiltak» og tenker vel også at skjøtebomba kan stå i separat skap «ved siden av» KL masta.

«……

Vurdering: Før feilretting utføres på strekninger med OPGW kabel skal det vurderes om ansvars- og myndighetsforhold, sikkerhetstiltak og risikotiltak er tilstrekkelig ivaretatt.

Det er sikker flere forhold her som må vurderes mhp anleggets utforming.

Alternativt så tilpasser vi kravteksten til å bli litt mere generell →

Utførelse: Arbeidssted for skjøting av OPGW skal potensialutjevnes mot kontaktledningsmast med jordspyd eller andre tilsvarende tiltak før vedlikeholdsaktiviteter utføres.

Flere kommentarer mottas med takk !

Mvh

@rne

INTERN

Fra: Olsborg Jørn <Jorn.Olsborg@banenor.no>
Sendt: mandag 23. januar 2023 10:06
Til: Aas Arne <Arne.Aas@banenor.no>
Kopi: Sletten Fredrik Kjerringvåg <fredrik.kjerringvag.sletten@banenor.no>; Aas Ole Andreas <Ole.Andreas.Aas@banenor.no>; Pettersen Aadne Ingvald Austigard <aadne.ingvald.austigard.pettersen@banenor.no>
Emne: SV: OPGW TRV vedlikehold - til Pål

INTERN

Hei

Jeg har OPGW på fjerntledning, og disse mastene står til dels på bart fjell. Da blir det en praktisk utfordring med å gjøre potensialutjevning ved hjelp av jordspyd. Men her er jo kabel forbundet til mast, så det burde vel ikke være behov for noen ekstra potensialutgjevning?

Med vennlig hilsen

Jørn Olsborg
Fagspesialist tele LIV Nord

Bane NOR
Drift og teknologi
IKT Infrastruktur installasjon og prosjekter
Mobil: 482 96 945
E-post: jorn.olsborg@banenor.no

Besøksadresse: Verkstedbakken 39, 8514 Narvik
Sentralbord: 05280 / banenor.no

INTERN

Fra: Sletten Fredrik Kjerringvåg <fredrik.kjerringvag.sletten@banenor.no>
Sendt: torsdag 19. januar 2023 12:34
Til: Aas Ole Andreas <Ole.Andreas.Aas@banenor.no>; Olsborg Jørn <Jorn.Olsborg@banenor.no>
Emne: VS: OPGW TRV vedlikehold - til Pål

INTERN

Noen innspill til denne?

Med vennlig hilsen

Fredrik K Sletten
Regionsleder LIV Nord

Bane NOR
Lokal Installasjon og Vedlikehold (LIV), Digitalisering og teknologi
Mobil: 90092796
E-post: fredrik.kjerringvag.sletten@banenor.no

INTERN

Fra: Pettersen Aadne Ingvald Austigard <aadne.ingvald.austigard.pettersen@banenor.no>
Sendt: onsdag 18. januar 2023 15:41

Til: Flesjø Torgeir <torgeir.flesjo@banenor.no>; Gjermo Ove Johan <ove.johan.gjermo@banenor.no>; Egenes Odd Magne <Odd.Magne.Egenes@banenor.no>; Forren Rune <rune.forren@banenor.no>; Heimdal Stephen <stephen.heimdal@banenor.no>; Sletten Fredrik Kjerringvåg <fredrik.kjerringvag.sletten@banenor.no>
Kopi: Aaslie Dag-Richard <dag-richard.aaslie@banenor.no>
Emne: Fwd: OPGW TRV vedlikehold - til Pål

Hei!

Har dere mulighet til å sjekke denne, les under (vedlegg).

Har vi noen kommentarer?

Mvh
..aadne..

Videresendt melding:

> **Fra:** Aas Arne <Arne.Aas@banenor.no>
> **Dato:** 18. januar 2023 kl. 15:32:11 CET
> **Til:** Pettersen Aadne Ingvald Austigard <aadne.ingvald.austigard.pettersen@banenor.no>
> **Emne: VS: OPGW TRV vedlikehold - til Pål**
>
> INTERN
>
> Hei Aadne,
> Kan du ta en sjekk på vedlagte endringsforslag til TRV Tele/Vedlikehold?
> (EA#3425)
> Er en relativt enkel endring så det hadde vært greit med en kort høringskommentar.
> Hvis dere har noen andre kommentarer i forhold til vedlikehold på fiberanlegg med OPGW så er det også velkommen.
>
> Høringsfrist ut neste uke (27/1) for å få med dette i 09.02.2023 utgaven av TRV.
> Til info : denne er sendt til både Pål Skogen og Jan G. også.
>
> Med vennlig hilsen
>
> *Arne Aas*
>
> **Bane NOR**
> EKOM Prosjekter, IKT Infrastruktur, Drift og Teknologi
> *Regelverk ,Standardisering og Aksept*
> Mobil +47 926 24 682
> e-post: Arne.Aas@BaneNor.no
> www: no.linkedin.com/in/arneaas

Besøksadresse: Schweigaardsgate 33
Postadresse: Sentrum, 0050 Oslo
Sentralbord: 05280 / Banenor.no

INTERN

INTERN